

На основу члана 37 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“ бр. 85/2016) и члана 30 Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац 9/82 НО број 7-1-1/2016 од 19.10.2016.године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац је на 67. седници одржаној дана 03.06.2020. године донео

## ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену реализације Посебног програма коришћења средстава из буџета јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.год., као у материјалу који је достављен Надзорном одбору на разматрање.

Саставни део ове одлуке представља извештај из става 1 одлуке.

Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

Доставити:

- стручним службама
- а/а

9/19 НО број 67-2/2020

У Обреновцу, 03.06.2020. године

Надзорни одбор  
ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац  
председник

  
Милан Бугарски



ПРИМЉЕНО 28.05.2020			
ОРГ ЈЕД	БРОЈ	ТИПЛОГ	ВРЕДНОСТ
	2745		

# ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ОБРЕНОВАЦ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2019.-31.12.2019.год.

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Обреновац  
Седиште: Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1  
Претежна делатност: 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде  
37.00 Уклањање отпадних вода  
Матични број: 20234806  
ПИБ: 104764759  
ЈБК: 81646  
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина градске општине Обреновац

У Обреновцу, мај 2020.год.

На основу члана 61. став 1 Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник 15/2016 од 25.02.2016. год.) јавно предузеће је дужно за средства која ће користити из буџета (субвенције, гаранције и друга средства) предложи посебан програм. На основу усвојеног програма и његових измена дата је реализација истог на дан 31.12.2019.године у следећој табели:

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2019. год.	Уговорено	Реализовано	Средства пребачена од стране ГО Обреновац
1	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Реконструкција цевовода на изворишту - набавка електромагнетних мерача протока за бунаре на изворишту	2.300.000	2.264.918	2.264.918	2.264.918
2	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Реконструкција цевовода на изворишту – замена затварача	6.500.000	6.407.533	6.407.533	6.407.533
3	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Реконструкција цевовода на изворишту – хидрауличка анализа	990.000	990.000	990.000	990.000
4	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација пројсаг бунара				
	Израда пројектне документације за санацију бунара ОБ - II утискивање нових дренава	0			
	Хидрогеолошки радови за потребе израде Главног пројекта утискивања дренава на бунару ОБ-II	1.950.000	1.916.400	1.916.400	1.916.400
5	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара				
	Механичко хемијска регенерација бунара	10.000.000	9.563.800	9.563.800	7.042.350
	Набавка утопних пумпи бунара на изворишту Вић баре	2.610.192	2.610.192	2.610.192	2.610.192
	Елаборат о резервама подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснадбевање Обреновца - Административне таксе	1.428.000	1.428.000	1.142.400	
7	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Санација аератора прве и друге фазе и филтерске хале по налогу инспекције	5.000.000			
9	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Замена филтерске испуне и филтерских дизни	4.093.687	4.093.687	4.093.687	369.600

11	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Измештање водозахвата – пројектна документација	2.000.000	1.906.800		
14	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – Санација цевовода у ул.14.октобар у Баричу	6.000.000	5.580.361	5.580.361	
15	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ - пројектна документација – Узун Миркова - 4 априла - Милисава Чамџије	1.000.000			
15а	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ - пројектна документација – Мерно регулациона места - Вишекритеријумска анализа	2.000.000	1.914.000		
16	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – - Изградња водоводне мреже у Баљевцу - Изградња водоводне мреже у Конатицама -Изградња водоводне мреже Пироман - Изградња водоводне мреже Стублине - Изградња водоводне мреже Грабовац Изградња водоводне мреже у новоформираним улицама	25.550.000	1.068.000		
18	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – Изградња фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска	13.780.568	1.162.800	485.520	485.520
19	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – Изградња фекалне канализације у насељу Звечка I фаза	105.914.200	104.454.542	55.000	55.000
20	Изградња фекалне канализације у Баричу	5.000.000	4.410.000		
21	Повез. прикључака на већ изграђену канализацију	11.663.921	11.296.937	5.844.812	3.575.522
22	Набавка спец. возила за одгушење кан. Мреже	36.000.000	35.964.000	35.964.000	17.982.000
	Укупно:	<b>243.780.568</b>	<b>197.031.971</b>	<b>76.918.623</b>	<b>43.699.035</b>
	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ	<b>25.778.192</b>	<b>25.180.843</b>	<b>24.895.243</b>	<b>21.231.393</b>
	САН. И РЕКОН. ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	<b>11.093.687</b>	<b>6.000.487</b>	<b>4.093.687</b>	<b>369.600</b>
	САН. И РЕКОН. ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	<b>7.000.000</b>	<b>5.580.361</b>	<b>5.580.361</b>	<b>0</b>
	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	<b>27.550.000</b>	<b>2.982.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	САН. И РЕКОН. КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	<b>36.000.000</b>	<b>35.964.000</b>	<b>35.964.000</b>	<b>17.982.000</b>
	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ФЦС	<b>124.694.768</b>	<b>110.027.342</b>	<b>540.520</b>	<b>540.520</b>
	ПОВЕЗИВАЊЕ ПРИКЉУЧАКА	<b>11.663.921</b>	<b>11.296.937</b>	<b>5.844.812</b>	<b>3.575.522</b>
		<b>243.780.568</b>	<b>197.031.971</b>	<b>76.918.623</b>	<b>43.699.035</b>

По уговорима из претходне године реализовано је у потпуности набавка електромагнетних вентила за бунаре на изворишту, реконструкција цевовода на изворишту – замена вентила и хидрауличка анализа, хидрогеолошки радови за потребе израде главног пројекта утискивања дренажа на бунару ОБ II и набавка пумпи бунара на изворишту Вић баре. Уговорена је и окончана реализација регенерације цевастих бунара на изворишту Вић баре. Израђен је Елаборат о резервама подземних вода на изворишту Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца и исти је предат надлежном Министарству на сагласности и прибављање решења о утврђеним резервама подземних вода. Расписана је набавка за санацију аератора прве и друге фазе и филтерске хале по налогу инспекције. У потпуности је реализована замена филтерске испуне и филтерских дизни.

У оквиру санације и реконструкције водоводних мрежа уговорена је и у потпуности реализована санација цевовода и кућних прикључака у улици 14.октобра у Баричу. Планирана изградња водоводне мреже у Конатицама није реализована из разлога што је у поступку јавних набавки уложена жалба Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки те је одлука о додели уговора донета тек крајем године.

За потребе реализације пројеката код Канцеларије за јавна улагања уговорена је израда Вишекритеријумске анализе са успостављањем мерних места и започета је реализација исте.

Уговорена је и у току израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже у Пироману, као и изградњи мреже фекалне канализације у Уровцима и Кртинској и Звечкој I фаза. Такође у току је и израда Генералног пројекта изградње фекалне канализације у Баричу.

Расписана је и уговорена јавна набавка за извођење радова на изградњи фекалне канализације и фекалне црпне станице у Звечкој – деоница дуж Шабачког пута (главни колектор) и фекална црпна станица код канала Велика бара на Шабачком путу. По уговору из 2018 окончана је реализација радова на повезивању прикључака на већ изграђену канализацију, расписана је и уговорена нова набавка чија је реализација у току. Реализована је набавка специјалног возила за одгушење канализационе мреже.

Од предвиђених 243.780.568,00 динара средстава буџета ГО Обреновац (средства Буџетског фонда за финасирање програма заштите животне средине на територији градске општине Обреновца и кредитна средства за изградњу канализације у Уровцима и Кртинској) уговорено је у вредности 197.031.971,00 динара, од чега је 195.869.171,00 средстава Буџетског фонда за финасирање програма заштите животне средине на територији градске општине Обреновца и 1.162.800,00 за изградњу канализације у Уровцима и Кртинској. Реализовано је у вредности 76.918.623,00 динара, од чега је 76.433.103,00 средстава Буџетског фонда за финасирање програма заштите животне средине на територији градске општине Обреновца и 485.520,00 за изградњу канализације у Уровцима и Кртинској. До краја године део средстава није пребачен од стране ГО Обреновац и исти се очекује почетком 2020.године.

ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац  
директор

*Матић*



Бранко Матић