

ПРИМЉЕНО 28.05.2019			
ОРГ. ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
	3036		

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 24. маја 2019. године, на основу члана 24 тачке 28 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 19/14-пречишћен текст и 73/14) а у вези члана 22 став 1 тачке 3 и 5 и члана 65 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 37 став 1 тачке 3 и 5 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“, број 85/16), разматрајући Извештај о реализацији Посебног програма Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за период 01.01.2018.-31.12.2018. године, о коришћењу средстава из буџета градске општине Обреновац по основу субвенција, са захтевом бр. 2701 од 13.05.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ


1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Извештај о реализацији Посебног програма Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за период 01.01.2018.-31.12.2018. године, о коришћењу средстава из буџета градске општине Обреновац по основу субвенција усвојен Одлуком Надзорног одбора 9/27 НО број 52-2/2019 на седници одржаној 13.05.2019. године.

Наведени Извештај саставни је део овог Решења.

2. Решење се доставља: директору и Надзорном одбору ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац, архиви и у материјал седнице.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020 – 40 од 24. маја 2019. године

Обрадила
Н. Митрашиновић



На основу члана 37 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“ бр. 85/2016) и члана 30 Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац 9/82 НО број 7-1-1/2016 од 19.10.2016.године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац је на 52. седници одржаној дана 13.05.2019. године донео

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену реализације Посебног програма коришћења средстава из буџета јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.год., као у материјалу који је достављен Надзорном одбору на разматрање.

Саставни део ове одлуке представља извештај из става 1 одлуке.


Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

Доставити:

- стручним службама
- а/а

9/27 НО број 52-2/2019
У Обреновцу, 13.05.2019. године

Надзорни одбор
ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац
председник
Милан Бугарски
Милан Бугарски





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

ОБРЕНОВАЦ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

ОБРЕНОВАЦ • Цара Лазара 3/1 • Тел/Факс(011) 7702 067
МБ 20234806 РБ 6010627180

ОРГ ЈЕД	БРОЈ	ПРИЛОГ	ПРЕДНОСТ
	16.61		

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБАНОГ
ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ ОБРЕНОВАЦ
У ПЕРИОДУ ОД
01.01.2018.-31.12.2018.год.

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Обреновац
Седиште: Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1
Претежна делатност: 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
37.00 Уклањање отпадних вода
Матични број: 20234806
ПИБ: 104764759
ЈББК: 81646
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина градске општине Обреновац

У Обреновцу, мај 2019.год.

На основу члана 61. став 1 Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник 15/2016 од 25.02.2016. год.) јавно предузеће је дужно за средства која ће користити из буџета (субвенције, гаранције и друга средства) предложи посебан програм. На основу усвојеног програма и његових измена дата је реализација истог на дан 31.12.2018.године у следећој табели:

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Средства Буџетског фонда	Уговорено ГО	Реализовано ГО	Пренета средства ГО
1	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Реконструкција цевовода на изворишту - набавка мерача протока са пуштањем у рад	2.300.000	2.264.918	2.264.918	
2	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Реконструкција цевовода на изворишту – реконструкција набавка вентила	11.980.000	11.970.481	11.970.481	11.970.481
2а	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Реконструкција цевовода на изворишту – замена затварача	7.500.000	6.102.600	3.218.233	
3	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Реконструкција цевовода на изворишту – испирање	1.000.000			
4	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Реконструкција цевовода на изворишту – хидрауличка анализа	1.000.000	990.000		
5	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација пројсаг бунара				
	Регенерција Пројсаг бунара	4.700.000	4.655.800	4.655.800	4.655.800
	Хидрогеолошки радови за потребе израде Главног пројекта утискивања дренажа на бунару ОБ-II	2.400.000			
6	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара				
	Механичко хемијска регенерација бунара	6.000.000	5.991.600	5.991.600	5.991.600
	Измештање цевастих бунара у зони постојеће инфраструктуре	4.060.000	4.043.700	4.043.700	4.043.700
	Набавка утопних пумпи бунара на изворишту Вић баре	2.640.000	2.610.192	2.610.192	
	Резерве подземних вода изворишта Вић Баре - Пројекат хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца - Техничка контрола пројекта хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца - Елаборат о резервама подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца - Административне таксе	1.700.000	1.654.800	226.800	226.800

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Средства Буџетског фонда	Уговорено ГО	Реализовано ГО	Пренета средства ГО
7	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Израда пројектне документације- Реконструкција главне пумпне станице	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
10	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Измештање водозахвата – пројектна документација	4.700.000	2.770.800	864.000	864.000
17	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – - Изградња водоводне мреже у Баљевцу - Изградња водоводне мреже у Конатицама - Изградња секундарне водоводне мреже у ул.Чеде Тодоровића у Звечкој -Изградња водоводне мреже Пироман	17.377.475	17.377.475	17.377.475	17.377.475
19	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – Изградња фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска	33.312.448	20.677.760	19.585.760	19.585.760
20	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – Изградња фекалне канализације у насељу Звечка I фаза	1.600.000	1.574.200	715.000	660.000
21	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – Изградња ФЦС и фекалне канализације у Забрежју	950.000	924.000	924.000	924.000
22	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – Изградња ФЦС и фекалне канализације у Белом пољу	1.200.000			
23	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – Изградња ФЦС и фекалне канализације у ул.Потес пањева	1.000.000			
24	Изградња издвојеног система фекалне канализације у насељу Ратари	3.500.000			
24а	Изградња фекалне канализације у Баричу	5.000.000			
25	Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију	8.000.000	2.769.953	2.769.953	1.275.729
26	Набавка специјалног возила за одгушење канализационе мреже	36.000.000	35.964.000		
	Укупно:	159.089.923	12.512.280	78.387.913	68.745.345
	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ	45.280.000	40.284.091	34.981.724	26.888.381
	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	5.870.000	3.940.800	2.034.000	2.034.000
	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ				
	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	17.377.475	17.377.475	17.377.475	17.377.475
	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	36.000.000	35.964.000	18.000.000	0
	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ФЦС	46.562.448	22.083.960	21.169.760	21.169.760
	ПОВЕЗИВАЊЕ ПРИКЉУЧАКА	8.000.000	2.769.953	2.769.953	1.275.729
		159.089.923	122.420.280	96.332.913	68.745.345

У потпуности су завршени радови на механичко хемијској регенерацији цевастих и пројсаг бунара, затим измештању бунара. Реализована је набавка затварача, мерача протока и утопних пумпи. Уговорена је израда хидрауличке анализе, као и радови на замени затварача у оквиру реализације реконструкције цевовода на изворишту. Реализована је израда Пројекта хидрогеолошких истраживања за утврђивање резерви подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју и уговорена израда Елабората о резервама подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца. По уговору из 2017 реализована је Израда пројектне документације Реконструкције главне пумпне станице. По уговору из претходне године у току је израда пројектне документације измештања водозавхвата.

Уговорена је и у реализована изградња водоводне мреже у Баљевцу и изградња секундарне водоводне мреже у Конатицама. По уговору из 2017.године реализована је изградња водоводне мреже у ул.Чеде Тодоровића. Завршено је пројектовање изградње канализационе мреже у Савској улици у Забрежју. Уговорено је и у току пројектовање секундарне водоводне мреже за насеље Пироман, изградња канализационе мреже у Звечкој. Уговорена је набавка специјалног возила за одгушење канализације. По уговору из 2017 за повезивање прикључака на већ изграђену канализацију радови су окончани, а у складу са захтевима крајем године је расписана нова набавка

Од предвиђених 159.089.923,00 динара средстава буџета ГО Обреновац (средства Буџетског фонда за финасирање програма заштите животне средине на територији градске општине Обреновца и кредитна средства за изградњу канализације у Уровцима и Кртинској) уговорено је у вредности 102.834.520,00 средстава Буџетског фонда за финасирање програма заштите животне средине на територији градске општине Обреновца и 19.976.842,00 за изградњу канализације у Уровцима и Кртинској, односно укупно 122.420.280,00. Реализовано је у вредности 76.747.153,00 динара, од чега је плаћено 49.159.585,00 динара добављачима из буџета ГО Обреновац до 31.12.2018.године.

ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац

Матић



Бранко Матић