

Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ОБРЕНОВАЦ

ПРИМЉЕНО	19. 10.	2020	
СЛ. ЛД	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
	5488		

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 02. октобра 2020. године, на основу члана 24 става 1 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исправка) а у вези члана 22 став 1 тачке 3 и 5 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 37 став 1 тачке 3 и 5 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“, број 85/16), разматрајући Извештај о реализацији Посебног програма Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године о коришћењу средстава из буџета градске општине Обреновац по основу субвенција, са захтевом за добијање сагласности бр. 4925 од 10.09.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Извештај о реализацији Посебног програма Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године о коришћењу средстава из буџета градске општине Обреновац по основу субвенција усвојен Одлуком Надзорног одбора 9/32 НО број 1-4/2020 на седници одржаној 10.09.2020. године.

Наведени Извештај саставни је део овог Решења.

2. Решење се доставља: директору и Надзорном одбору ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац, архиви и у материјал седнице.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020 – 137 од 02. октобра 2020. године

Обрадиле:

М.Милосављевић и

НМ

Н. Митрашиновић

Н. Митрашиновић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Јелица Грчић



Јелица Грчић

На основу члана 37 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“ бр 85/2016) и члана 30 Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац 9/82 НО број 7-1-1/2016 од 19.10.2016.године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац је на 01. седници одржаној дана 10.09.2020. године донео

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену реализације Посебног програма коришћења средстава из буџета јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац у периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020.год., као у материјалу који је достављен Надзорном одбору на разматрање.

Саставни део ове одлуке представља извештај из става 1 одлуке.

Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

Доставити:
- стручним службама
- а/а

9/32 НО број 1-4/2020
У Обреновцу, 10.09.2020. године

Надзорни одбор
ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац
председник
Милан Бугарски



ПРИМЉЕНО	БРОЈ	ГОДИНА	ВРЕДНОСТ
	04	09	2020
	4793		

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ОБРЕНОВАЦ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2020.-30.06.2020.год.

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Обреновац
Седиште: Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1
Претежна делатност: 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
37.00 Уклањање отпадних вода
Матични број: 20234806
ПИБ: 104764759
ЈББК: 81646
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина градске општине Обреновац

У Обреновцу, септембар 2020.год.

На основу члана 61. став 1 Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник 15/2016 од 25.02.2016. год.) јавно предузеће је дужно за средства која ће користити из буџета (субвенције, гаранције и друга средства) предложи посебан програм. На основу усвојеног програма и његових измена дата је реализација истог на дан 30.06.2020.године у следећој табели:

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2020. год.	Уговорено	Реализовано	Средства пребачена од стране ГО Обреновац
1	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Реконструкција цевовода на изворишту - набавка електромагнетних мерача протока за бунаре на изворишту	1.200.000			
2	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара				
	Механичко хемијска регенерација бунара	9.521.450	8.905.950	6.331.530	2.521.450
	Радови на ликвидацији напуштених цевастих бунара				
	Елаборат о резервама подземних вода изворишта Вић баре у Забрежју за водоснабдевање Обреновца - Административне таксе	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
3	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Санација аератора прве и друге фазе и филтерске хале по налогу инспекције	5.000.000	4.997.540	1.489.259	
4	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Санација/реконструкција главне црпне станице	5.000.000			
5	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Замена филтерске испуне и филтерских дизни	8.324.087	3.724.087	3.724.087	
6	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ –Измештање водозахвата – пројектна документација	2.000.000	1.914.000	190.800	
7	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ –Аутоматизација пешчаних филтера друге фазе на ППВ Забрежје	9.000.000			
8	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ –Набавка са уградњом озон генератора на ППВ Барич	16.000.000			

9	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – Санација цевовода у ул.14.октобар у Баричу	6.000.000	5.580.361	5.580.361	5.580.361
10	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – Реконструкција цевовода у ул.Узун Миркова у Обреновцу	12.000.000	728.676		
11	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ - пројектна документација – Мерно регулациона места - Вишекритеријумска анализа	2.000.000	1.914.000	1.914.000	
12	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – - Изградња водоводне мреже у Баљевцу - Изградња водоводне мреже у Конатицама - Изградња водоводне мреже Пироман - Изградња водоводне мреже Стублине - Изградња водоводне мреже Грабовац - Изградња водоводне мреже Грабовац Вукићевица - Изградња водоводне мреже Велико Поље - Изградња водоводне мреже Трстеница и Бровић - Изградња бустер пумпне станице у Стублинама - Изградња водоводне мреже у новоформираним улицама	48.218.000	48.218.000	1.626.720	
13	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – Изградња фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска	13.295.048			
14	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – Изградња фекалне канализације у насељу Звечка I фаза	105.914.200	104.399.542	23.877.582	499.200
15	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – Изградња фекалне канализације и ФЦС Савска Забрежје	30.000.000	29.050.228		
16	Изградња фекалне канализације у Баричу	4.410.000	4.410.000		
17	Повез. прикључака на већ изграђену канализацију	12.000.000	7.073.270	3.913.746	2.269.290
	Укупно:	291.310.785	222.343.654	50.076.085	12.298.301
	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ	12.149.450	10.333.950	7.759.530	3.949.450
	САН. И РЕКОН. ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	45.324.087	10.635.627	5.404.146	0
	САН. И РЕКОН. ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	18.000.000	6.309.037	5.580.361	5.580.361
	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	50.218.000	50.132.000	3.540.720	0
	САН. И РЕКОН. КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	0	0	0	0
	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ФЦС	153.619.248	137.859.770	23.877.582	499.200

ПОВЕЗИВАЊЕ ПРИКЉУЧАКА	12.000.000	7.073.270	3.913.746	2.269.290
	291.310.785	222.343.654	50.076.085	12.298.301

У првих шест месеци окончане су набавке добара, услуге и радови по уговорима из 2019.године – регенерација цевастих бунара, израда Елабората о резервама подземних вода изворишта Вић баре у Забржју за водоснабдевање Обреновца, набавка филтерске испуне, санација цевовода у улици 14.октобра у Баричу и повезивање прикључака на веће изграђену канализацију. Уговорено је и започети су радови на механичко хемијској регенерацији цевастих бунара, санацији аератора и филтерске хале по налогу инспекције. Извршена је израда вишекритеријумске анализе са успостављањем мерних места. Завршена је пројектна документација и уговорени радови на изградњи водоводне мреже у Пироману. Уговорена је и у току израда документације за реконструкцију цевовода у у ул.Узун Миркова у Обреновцу и за изградњу водоводне мреже правац Грабовац Вукићевица. По уговору из претходне године у току је израда пројектне документације измештања водозахвата и иста је на ревизији код надлежног министарства.

Завршена је израда пројектне документације и извођење радова на изградњи канализационе мреже за насеље Звечка Уговорено је и у току пројектовање канализационе мреже за насеље Уровци и Кртинска секундари. У току је реализација новог уговора на повезивању прикључака на већ изграђену канализацију. Такође уговорено је извођење радова на изградњи фекалне црпне станице и мреже фекалне канализације у ул.Савској у Забржју.

Од предвиђених 291.310.785,00 динара средстава буџета ГО Обреновац уговорено је у вредности 222.343.654,00 динара. Реализовано је у вредности 50.076.085,00 динара, од чега је плаћено 12.298.301,00 динара добављачима из буџета ГО Обреновац до 30.06.2020.године.

ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац
директор



Бранко Матић